

ANEXO V B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TERMINAL INTEGRADO COSME E DAMIÃO, RECIFE/PE

DISCRIMINAÇÃO	nov/11 MÊS 1	dez/11 MÊS 2	jan/12 MÊS 3	fev/12 MÊS 4	mar/12 MÊS 5	abr/12 MÊS 6	mai/12 MÊS 7	jun/12 MÊS 8	jul/12 MÊS 9	ago/12 MÊS 10	set/12 MÊS 11	out/12 MÊS 12	nov/12 MÊS 13	dez/12 MÊS 14	jan/13 MÊS 15	fev/13 MÊS 16	mar/13 MÊS 17	abr/13 MÊS 18	mai/13 MÊS 19	jun/13 MÊS 20
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00				358.279,51 11,97%	264.355,03 8,83%		61.294,75 2,05%	106.224,46 3,55%	47.754,87 1,60%		165.794,71 5,54%	99.046,38 3,31%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%	145.379,58 4,86%
MOVIMENTO DE TERRA	0,00									355,92 0,25%				49.473,56 34,75%	35.592,49 25,00%	28.473,99 20,00%	14.237,00 10,00%	7.118,50 5,00%	7.118,50 5,00%	
FUNDAÇÃO	0,00								137.690,00 17,64%	89.135,15 11,42%		63.229,95 8,10%	70.073,52 8,98%		78.051,28 10,00%	78.051,28 10,00%	156.102,57 20,00%	30.127,80 3,86%		39.025,64 5,00%
ESTRUTURA	0,00												161.375,11 3,11%		518.891,03 10,00%	1.037.782,06 20,00%	1.037.782,06 20,00%	357.515,92 6,89%		
TERRAPLENAGEM	0,00								389.045,00 72,13%				-389.045,00 -72,13%		53.933,05 10,00%	53.933,05 10,00%	145.619,25 15,00%	80.899,58 10,00%	53.933,05 10,00%	
DRENAGEM	0,00													181.534,14 20,00%	226.917,67 25,00%	136.150,60 15,00%	136.150,60 15,00%			136.150,60 15,00%
PAREDES E PAINÉIS	0,00														38.613,61 50,00%	15.445,44 20,00%	7.722,72 10,00%	3.861,36 5,00%	3.861,36 5,00%	
COBERTA	0,00															83.006,31 10,00%	166.012,63 20,00%	166.012,63 20,00%		
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00																79.043,78 90,00%			
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA	0,00													12.402,85 5,72%	21.701,37 10,00%	96.099,84 44,28%	32.552,05 15,00%	21.701,37 10,00%	10.850,68 5,00%	10.850,68 5,00%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO	0,00													4.815,00 10,00%	9.630,00 20,00%	9.630,00 20,00%	9.630,00 20,00%	4.815,00 10,00%	4.815,00 10,00%	2.407,50 5,00%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - LOUÇAS E APETRECHOS	0,00																32.320,50 50,00%	16.160,25 25,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00																86.604,88 40,00%	108.256,10 50,00%		
INSTALAÇÕES DE SOM (INFRAESTRUTURA)	0,00																			
INSTALAÇÕES DE CFTV (INFRAESTRUTURA)	0,00																			
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00																			
INSTALAÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	0,00																1.834,06 5,00%	5.502,18 15,00%		

ANEXO V B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TERMINAL INTEGRADO COSME E DAMIÃO, RECIFE/PE

DISCRIMINAÇÃO	nov/11 MÊS 1	dez/11 MÊS 2	jan/12 MÊS 3	fev/12 MÊS 4	mar/12 MÊS 5	abr/12 MÊS 6	mai/12 MÊS 7	jun/12 MÊS 8	jul/12 MÊS 9	ago/12 MÊS 10	set/12 MÊS 11	out/12 MÊS 12	nov/12 MÊS 13	dez/12 MÊS 14	jan/13 MÊS 15	fev/13 MÊS 16	mar/13 MÊS 17	abr/13 MÊS 18	mai/13 MÊS 19	jun/13 MÊS 20	
REVESTIMENTO	0,00													20.644,92 5,00%	103.224,61 25,00%	123.869,53 30,00%	41.289,84 10,00%	41.289,84 10,00%	41.289,84 10,00%		
ESQUADRIA	0,00																8.496,56 15,00%	33.985,44 60,00%	2.832,12 5,00%		
VIDRO	0,00																971,97 10,00%	3.887,86 40,00%	3.401,88 35,00%		
ACABAMENTOS E ARREMATAS	0,00																	107.136,60 15,00%	428.546,39 60,00%		
PISO	0,00																50.020,72 20,00%	75.031,08 30,00%			
PINTURA	0,00																	6.602,48 20,00%	13.204,97 40,00%		
INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00																	1.524,24 10,00%	3.810,60 25,00%	5.334,84 35,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00															304.201,24 10,00%	608.402,49 20,00%	608.402,49 20,00%	152.100,62 5,00%		
SINALIZAÇÃO	0,00																				
PAISAGISMO	0,00																			24.354,74 10,00%	
LIMPEZA DA OBRA	0,00																			545,32 10,00%	1.090,65 20,00%

TOTAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	358.279,51	264.355,03	0,00	61.294,75	243.914,46	526.290,94	0,00	229.024,66	-58.549,99	414.250,05	1.231.934,69	2.112.022,93	2.760.173,04	1.825.210,30	896.044,67	340.239,50
TOTAL ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.279,51	622.634,54	622.634,54	#####	927.843,75	1.454.134,69	1.454.134,69	1.683.159,36	1.624.609,36	2.038.859,41	3.270.794,09	5.382.817,03	8.142.990,07	9.968.200,37	10.864.245,04	11.204.484,53
TOTAL																				

jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL
MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	
145.379,58	145.379,58	145.379,58	145.379,58	145.379,58	145.379,58	2.992.684,24
4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	100,00%
						142.369,95
						100,00%
39.025,64						780.512,83
5,00%						100,00%
518.891,03	778.336,54	518.891,03	259.445,51			5.188.910,29
10,00%	15,00%	10,00%	5,00%			100,00%
75.506,28	75.506,28					539.330,54
14,00%	14,00%					100,00%
90.767,07						907.670,68
10,00%						100,00%
3.861,36	3.861,36					77.227,22
5,00%	5,00%					100,00%
41.503,16	83.006,31	166.012,63	83.006,31	41.503,16		830.063,13
5,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5,00%		100,00%
4.391,32	4.391,32					87.826,42
5,00%	5,00%					100,00%
					10.854,84	217.013,69
					5,00%	100,00%
				2.407,50		48.149,98
				5,00%		100,00%
		16.160,25				64.641,00
		25,00%				100,00%
10.825,61	10.825,61					216.512,19
5,00%	5,00%					100,00%
		1.797,30	2.246,62	224,66	224,66	4.493,24
		40,00%	50,00%	5,00%	5,00%	100,00%
14.799,83	822,21	822,21				16.444,26
90,00%	5,00%	5,00%				100,00%
2.574,54	5.149,08	2.574,54	1.287,27	643,63	643,63	12.872,70
20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
7.336,24	11.004,36	7.336,24			3.668,12	36.681,20
20,00%	30,00%	20,00%			10,00%	100,00%

jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL
MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	
		41.289,84				412.898,44
		10,00%				100,00%
					11.328,48	56.642,41
					20,00%	100,00%
					1.457,95	9.719,66
					15,00%	100,00%
				92.851,72	85.709,28	714.243,99
				13,00%	12,00%	100,00%
				50.020,72	75.031,08	250.103,62
				20,00%	30,00%	100,00%
				6.602,48	6.602,48	33.012,42
				20,00%	20,00%	100,00%
2.286,36	2.286,36					15.242,41
15,00%	15,00%					100,00%
	152.100,62	456.301,87	456.301,87	304.201,24		3.042.012,44
	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
			29.511,53	6.323,90	6.323,90	42.159,33
			70,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			48.709,49	97.418,97	73.064,23	243.547,43
			20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				1.908,63	1.908,63	5.453,24
				35,00%	35,00%	100,00%

957.148,02	1.272.669,64	1.356.565,48	1.025.888,18	749.486,21	422.196,87	
12.161.632,55	13.434.302,19	14.790.867,67	15.816.755,85	16.566.242,05	16.988.438,87	
						16.988.438,87