**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
**SECRETARIA DAS CIDADES**
**SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DA COPA**

## ANEXO B.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | PREÇO R$ TOTAL | MESES | | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acum. dez-12 | jan-13 | fev-13 | mar-13 | abr-13 | mai-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | set-13 | |
| 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 215.794,10 | 71,50% | | | | | | | | 11,50% | 17,00% | 100,00% |
| | | | 154.292,78 | - | - | - | - | - | - | - | 24.816,32 | 36.685,00 | 215.794,10 |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 915.807,25 | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 915.807,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915.807,25 |
| 3 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2.147.074,56 | 83,33% | 5,56% | 5,55% | 5,56% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 1.789.228,02 | 119.377,35 | 119.162,64 | 119.306,55 | - | - | - | - | - | - | 2.147.074,55 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.128.695,08 | 83,33% | 5,56% | 5,55% | 5,56% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 5.107.246,91 | 340.755,45 | 340.142,58 | 340.550,14 | - | - | - | - | - | - | 6.128.695,07 |
| 5 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA | 6.178.632,78 | 0,77% | 4,00% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 3,23% | 100,00% |
| | | | 47.413,96 | 247.145,31 | 123.572,66 | 308.931,64 | 617.863,28 | 926.794,92 | 1.235.726,56 | 1.235.726,56 | 1.235.726,56 | 199.731,33 | 6.178.632,76 |
| 6 | TERRAPLENAGEM | 24.099.695,85 | 49,11% | 4,00% | 6,00% | 7,00% | 4,00% | 2,00% | 7,00% | 10,00% | 7,89% | 3,00% | 100,00% |
| | | | 11.835.386,89 | 963.987,83 | 1.445.981,75 | 1.686.978,71 | 963.987,83 | 481.993,92 | 1.686.978,71 | 2.409.969,59 | 1.901.439,74 | 722.990,88 | 24.099.695,85 |
| 7 | DRENAGEM | 10.643.506,10 | 30,80% | 9,00% | 10,00% | 10,00% | 4,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 9,20% | 2,00% | 100,00% |
| | | | 3.278.156,15 | 957.915,55 | 1.064.350,61 | 1.064.350,61 | 425.740,24 | 532.175,31 | 1.064.350,61 | 1.064.350,61 | 979.246,29 | 212.870,12 | 10.643.506,10 |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | 13.450.856,52 | 8,50% | 9,00% | 14,00% | 6,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 15,00% | 30,00% | 9,50% | 100,00% |
| | | | 1.143.625,95 | 1.210.577,09 | 1.883.119,91 | 807.051,39 | 538.034,26 | 269.017,13 | 269.017,13 | 2.017.628,48 | 4.035.256,96 | 1.277.528,22 | 13.450.856,52 |
| 9 | SINALIZAÇÃO | 2.159.517,50 | | | | 15,00% | 25,00% | | | 15,00% | 30,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | - | - | - | 323.927,63 | 539.879,38 | - | - | 323.927,63 | 647.855,23 | 323.927,63 | 2.159.517,48 |
| 10 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1.121.972,27 | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | - | - | 168.295,84 | 168.295,84 | 168.295,84 | 168.295,84 | 168.295,84 | 168.295,84 | 112.197,23 | 1.121.972,27 |
| 11 | PAISAGISMO | 1.289.254,33 | 1,03% | | | | | | | 15,50% | 42,97% | 40,50% | 100,00% |
| | | | 13.327,35 | - | - | - | - | - | - | 199.834,42 | 553.992,59 | 522.099,97 | 1.289.254,33 |
| 12 | PROJETOS COMPLEMENTARES | 1.025.483,94 | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | - | - | 153.822,59 | 153.822,59 | 153.822,59 | 153.822,59 | 153.822,59 | 153.822,59 | 102.548,40 | 1.025.483,95 |
| 13 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 593.313,31 | | | | | 14,90% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,10% | 100,00% |
| | | | | - | - | - | 88.403,68 | 100.863,26 | 100.863,26 | 100.863,26 | 100.863,26 | 101.456,59 | 593.313,32 |
| 14 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 49.389.484,44 | 46,75% | 8,00% | 8,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 4,00% | 3,25% | 100,00% |
| | | | 23.090.349,18 | 3.951.158,76 | 3.951.158,76 | 2.963.369,07 | 2.963.369,07 | 2.963.369,07 | 2.963.369,07 | 2.963.369,07 | 1.975.579,38 | 1.604.393,01 | 49.389.484,41 |
| 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.550.225,83 | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | - | - | 455.022,58 | 455.022,58 | 455.022,58 | 455.022,58 | 682.533,87 | 1.137.556,46 | 910.045,17 | 4.550.225,83 |
| 16 | REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.354.194,13 | | | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 5,00% | 100,00% |
| | | | | - | 67.709,71 | 203.129,12 | 203.129,12 | 203.129,12 | 203.129,12 | 203.129,12 | 203.129,12 | 67.709,70 | 1.354.194,12 |
| 17 | PROJETO EXECUTIVO | 5.750.528,12 | 98,00% | 2,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 5.635.517,56 | 115.010,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.750.528,12 |
| | DESEMBOLSO MENSAL (R$) | | 53.010.352,00 | 7.905.927,89 | 8.995.198,61 | 8.594.735,87 | 7.117.547,88 | 6.254.483,73 | 8.300.575,47 | 11.523.451,03 | 13.117.580,33 | 6.194.183,24 | 131.014.036,04 |
| | DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | 131.014.036,10 | 53.010.352,00 | 60.916.279,89 | 69.911.478,50 | 78.506.214,36 | 85.623.762,24 | 91.878.245,97 | 100.178.821,44 | 111.702.272,47 | 124.819.852,80 | 131.014.036,04 | 131.014.036,04 |
| | PERCENTUAL MENSAL | | 40,462% | 6,034% | 6,866% | 6,560% | 5,433% | 4,774% | 6,336% | 8,796% | 10,012% | 4,728% | 100,00% |